ダミー出荷検査要領書

文書番号: DEMO-TEST-001

1. 絶縁抵抗試験
主回路と接地間を DC500Vメガーで測定する。
合格基準は 100MΩ 以上とする。

2. 耐電圧試験
主回路と接地間に AC1500V を1分間印加する。
絶縁破壊またはフラッシュオーバがないことを確認する。

ダミー出荷検査要領書

3. 制御電圧確認
制御電源出力が DC24V ±5% の範囲内であることを確認する。
測定値、測定器管理番号、検査日を検査記録へ記入する。

4. 注意
試験終了後は残留電荷がないことを確認してから配線へ触れる。